

DDN

FICHA DE CONTROLO DA QUALIDADE

Betão Armado

Número: N.º Atividade / N.º Sequencial

N.º OBRA:

DESIGNAÇÃO:

N.º DE ANEXOS:

LOCAL DA INSPEÇÃO: (Bloco/Piso/Apartamento/Divisão); (Edifício/Área/Piso/Divisão)

Legenda:

☒ Conforme

☐ Não Conforme

☒ Não aplicável

Implantação

Critérios de Aceitação

Localização dos elementos

Conforme definido em projeto

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Cofragem

Critérios de Aceitação

Geometria e Dimensões dos elementos

± 1 cm em relação ao definido em projeto

Estabilidade e travamento

Devidamente escorada e travada, garantindo o desempenho e verticalidade de elementos verticais

Limpeza da Cofragem

Todos os elementos devem estar limpos e isentos de partículas soltas

Produto para descofragem

Utilização de óleo descofrante

Estanqueidade da Cofragem

Não permitir fugas da calda de Betão

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Armaduras

Critérios de Aceitação

Geometria, Dimensões e Posicionamento da Armadura

Geometria de acordo com o projeto

Diâmetros de acordo com o projeto

Classe de acordo com o projeto

Comprimentos de amarração de acordo com o projeto

Reforços de acordo com o projeto

Negativos de acordo com o projeto

Afastamentos de acordo com o projeto

Estribos/cintas de acordo com o projeto

Ausência de contaminação por óleo, gordura, tinta, ou outras substâncias prejudiciais

Confirmar que os varões de espera estão corretamente colocados

Recobrimento de Armaduras

Aplicação de Betão de Limpeza de acordo com o Projeto de Execução

Em fundações, com _____ cm de acordo com projeto de execução

Em elementos verticais e horizontais, com _____ cm de acordo com o projeto de execução

Fibras Metálicas

Aplicação de fibras metálicas conforme projeto

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Juntas de Dilatação

Critérios de Aceitação

Sondagem para localizar as juntas e marcação do corte

Juntas localizadas e cortadas conforme indicado no projeto de Estruturas/Estabilidade

Corte da junta de dilatação com o auxílio de equipamento adequado

Corte executado conforme projeto, sem fragilizar a armadura do elemento de betão

Limpeza da junta

Remoção de resíduos resultantes do corte executado

Aplicação do primário

Produto em conformidade com o projeto/material aprovado e aplicação conforme indicado pelo fornecedor

Aplicação do cordão em junta

Produto em conformidade com o projeto/material aprovado. O cordão deve possuir diâmetro igual à dimensão do corte e preencher todo o perímetro da junta de dilatação

Acabamento

Material em conformidade com o aprovado na ficha de aprovação de material. A aplicação deve ser de acordo com o indicado pelo fornecedor e preencher totalmente a abertura da junta. O acabamento final deve ficar totalmente liso e faceado a elementos de remate, não sendo permitido irregularidades ou detritos

Acabamento final (caso necessário)

Conforme projeto

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Betonagem

Critérios de Aceitação

Condições Atmosféricas

A aplicação do betão deve ser efetuada em condições atmosféricas favoráveis, exceto em casos devidamente justificados e mediante adoção de medidas construtivas específicas a aprovar

Aplicação do betão

Altura de queda ≤ 1,5 m

Espessura das camadas de betão

De acordo com o projeto de execução

Vibração do betão

Uniforme

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Pós-Betonagem

Critérios de Aceitação

Qualidade do elemento betonado

Verificar se existem fissuras, chochos, descontinuidades ou falta de recobrimento das armaduras. Os elementos devem estar devidamente limpos para receber acabamentos

Verificar pendente da laje (se aplicável)

Tolerância ± 1% do vão com um máximo de 2,5 cm

Verificar juntas de betonagem (se aplicável)

Sem goma de betão e com inertes grossos à vista

Elaborado por:

Data:

Insp.

1ª Reinsp.

2ª Reinsp.

3ª Reinsp.

Anotações

Observações:

LCR.033, Rev. 9, 30-07-2024

1 de 1